

RECIBIDO
SCTUR
 23 ENE. 2019
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 5 MAR 2019
 SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
 23 ENE 2019
 TRES HERMOSILLO, SONORA A 21 DE ENERO DEL 2019
 Oficio No. JCES - 01 / 054- 2019
 CENTRO S.C.T. SONORA
RECIBIDO
 22 ENE. 2019
 Koyito
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAJEDA
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO S.C.T. SONORA.
 Presente.-

En relación al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2018 (362.50 MDP) celebrados entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Ejecutivo Estatal, el 08 de mayo de 2018; en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Sexta "Obligaciones de la Entidad Federativa" en su fracción IX que a la letra dice:

IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente en coordinación con LA SCT sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, en los términos establecidos en los numerales Duodécimo y Décimo Tercero de los "Lineamientos para informar de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. De ser el caso y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionaran en el marco del presente Convenio.

Al respecto me permito comunicarle que adjunto al presente se servirá encontrar la información generada al cuarto trimestre del ejercicio 2018, asimismo, dicha información se considera de carácter preliminar al cierre del Convenio en Materia de Reasignación.

No se omite señalar, que la generación de información es supeditada a los periodos de ejecución de las obras y de la presentación de las estimaciones por parte de los contratistas.

Sin más por el momento, quedo de Usted

Atentamente,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS

- C.c.p. SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SCT.
- C.c.p. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE SCT.
- C.c.p. C.P. DANIEL GALINDO RUIZ.- Tesorero del Gobierno del Estado de Sonora.
- C.c.p. C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS.- Secretario de Hacienda.
- C.c.p. ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS.- Secretario Infraestructura y Desarrollo Urbano.
- C.c.p. ING. SERGIO CELAYA GARCÍA.- Subsecretario de Obras Públicas de SIDUR.
- C.c.p. ING. LUIS GUILLERMO CORDOVA FELIX.- Director General de Programación y Evaluación de SIDUR.
- C.c.p. ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO.- Director de Obras de la JCES.
- C.c.p. DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS S.C.T. SONORA.
- C.c.p. ING. RUBÉN DARÍO SOTO MENDIVIL.- Residente General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Sonora.
- C.c.p. EXPEDIENTE DE SONORA
- C.c.p. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS S.C.T. SONORA
- C.c.p. MOA/PT/C/MG

23 ENE. 2019

RECIBIDO
SCTUR
 23 ENE. 2019
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBIDO
 22 ENE. 2019
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES TRANSPORTES CENTRO SCT SONORA
 DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
 25 MAR 2019
 10:30 hrs.
 DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBIDO
 Unidos logramos más
SCTUR
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
 22 ENE. 2019
 CARRETERAS ALIMENTADORAS

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Trabajo (construcción, modernización, conservación, reconstrucción)	Tipo de Camino (Rural o Alimentador)	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convevo	Programa Fondo Convevo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Población	Meta Original (Km)	Meta Modificada (Km)	Avance en el Trimestre (Km)	Avance Anual (acumulado en el año) (Km)	% Avance Meta Original (avance acumulado anual/meta original)*100	% Avance Meta Modificada (avance acumulado anual/meta modificada)*100	% Avance en el Trimestre (avance trimestral/avance acumulado anual)*100	Explicaciones a las Variaciones del avance físico	Observaciones		
1	Conservación y Reconstrucción del Camino Campio 1, del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+000; Conservación y Reconstrucción del Camino Campio 2, del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+000; Conservación y Reconstrucción de la Carretera Ejido Independencia - E.C. (San Luis - Río - Golfo De Santa Clara), del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+300; Conservación y Reconstrucción de 4.08 Kilómetros de Carretera con Concreto Asfáltico tramo del Kilómetro 2+050 al 6+140 de la Carretera La Azteca - E.C. (San Luis Río - Golfo De Santa Clara), Segunda Etapa, La Azteca; Conservación y Reconstrucción de la Carretera La Grulla - Ejido Juntas del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+400; Conservación y Reconstrucción de la Carretera Ejido Lagunitas - E.C. (San	C-00740141-0144,0147-0149	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$42,320,000.00	\$50,711,979.43	\$42,320,000.00	\$50,711,979.43	\$50,711,979.43	\$50,711,979.43	\$50,711,979.43	\$41,201,184.29	100.00	\$0	KM	182,738	18.92	N/A	3.59	18.92	100.00%	N/A	18.00%		La Diferencia entre el monto Recaudado (ministrado) y el Monto de Presupuesto, son los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva, mismos que fueron aplicados conforme a lo establecido en el Convenio en Materia de Reasignación motivo del presente informe.
2	Conservación y Reconstrucción de la calle 16 del Km. 14+000 al Km. 28+300 tramos aislados en el municipio de Cajeme	C-00740134	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$30,000,000.00	\$29,848,159.38	\$30,000,000.00	\$29,849,159.37	\$29,849,159.37	\$29,849,159.37	\$29,849,159.37	100.00	\$0	KM	433,050	12.30	N/A	2.94	12.30	100.00%	N/A	18.00%			
3	Conservación y Reconstrucción de la carretera Calle 36 Norte del Km 27+000 al Km 40+850, tramos aislados en el municipio de Hermosillo.	C-00740135	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$12,500,000.00	\$13,053,024.62	\$12,500,000.00	\$13,053,024.62	\$13,053,024.62	\$13,053,024.62	\$12,500,000.00	100.00	\$0	KM	884,273	7.80	N/A	1.48	7.80	100.00%	N/A	18.00%			
4	Conservación y Reconstrucción de la Calle 20 sur del Km 23+000 Al Km 30+000 en el municipio de Hermosillo, Sonora.	C-00740140	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	100.00	\$0	KM	884,273	12.30	N/A	0.27	12.30	100.00%	N/A	2.17%			
5	Conservación y Reconstrucción de la calle 2700 del Km. 0+000 al Km. 10+400, en el municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora	C-00740153	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$31,500,000.00	\$31,446,018.22	\$31,500,000.00	\$31,446,018.90	\$31,445,018.90	\$31,445,018.90	\$29,820,510.10	100.00	\$0	KM	183,850	10.40	N/A	6.86	10.40	100.00%	N/A	68.00%			
6	Conservación y Reconstrucción de la carretera vialidad Yaqui - Mayo del Km. 0+000 al Km. 22+000.	C-00740139	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$38,900,000.00	\$38,799,889.13	\$38,900,000.00	\$38,799,889.10	\$38,799,889.10	\$38,799,889.10	\$30,805,493.94	100.00	\$0	KM	163,650	27.39	N/A	9.50	27.39	100.00%	N/A	54.68%			
7	Conservación y Reconstrucción de la carretera Huatabampo - Estrocy del Km. 0+000 al Km. 9+000, en el municipio de Huatabampo, Sonora, se incluyen 6 puentes en el tramo.	C-00740151	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$24,800,000.00	\$24,542,404.10	\$24,800,000.00	\$24,542,404.10	\$24,542,404.10	\$24,542,404.10	\$24,542,404.10	100.00	\$0	KM	80,524	9.00	N/A	6.94	9.00	100.00%	N/A	77.16%			
8	Conservación y Reconstrucción de la carretera La Alimentación - E.C. (Caborca - El Desemboque), del Km. 6+000 al Km. 19+700, en el Estado de Sonora	C-00740137	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$35,500,000.00	\$35,450,498.18	\$35,500,000.00	\$35,450,498.18	\$35,450,498.18	\$35,450,498.18	\$34,375,123.59	100.00	\$0	KM	85,831	17.70	N/A	11.99	17.70	100.00%	N/A	67.50%			
9	Conservación y Reconstrucción de la carretera Pueblo de Álamos - Nacori Grande, del Km. 0+000 al Km. 10+000, en el municipio de Ures y Villa Pesqueira, en el Estado de Sonora.	C-00740146	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$20,450,000.00	\$21,738,809.73	\$20,450,000.00	\$21,738,809.73	\$21,738,809.73	\$21,738,809.73	\$19,830,281.19	100.00	\$0	KM	11,110	10.00	N/A	8.21	10.00	100.00%	N/A	92.11%			
10	Conservación y Reconstrucción de la calle 0 Sur del Km. 0+000 al Km. 17+800 tramos aislados, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora.	C-00740138	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$20,000,000.00	\$19,908,050.02	\$20,000,000.00	\$19,908,050.02	\$19,908,050.02	\$19,908,050.02	\$17,747,408.64	100.00	\$0	KM	884,273	10.00	N/A	7.85	10.00	100.00%	N/A	78.45%			
11	Conservación y Reconstrucción de la Carretera Las Bocas - Camabullos del Km. 0+000 al Km. 10+000 en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora.	C-00740154	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$17,500,000.00	\$17,451,841.16	\$17,500,000.00	\$17,454,841.18	\$17,454,841.18	\$17,454,841.18	\$17,454,841.18	100.00	\$0	KM	80,524	8.00	N/A	7.99	8.00	100.00%	N/A	95.93%			
12	Conservación y Reconstrucción de la carretera La Mira - San Merced del Km. 14+000 al Km. 31+000, en el municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora.	C-00740145	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$14,350,000.00	\$14,299,644.81	\$14,350,000.00	\$14,299,644.81	\$14,299,644.81	\$14,299,644.81	\$12,552,239.47	100.00	\$0	KM	158,073	5.50	N/A	4.13	5.50	100.00%	N/A	75.00%			
13	Conservación y Reconstrucción de la carretera Las Pomas - Pozo Dulce del Km. 0+000 al Km. 4+200, en el municipio de Huatabampo, Sonora	C-00740152	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$12,380,000.00	\$12,311,834.88	\$12,380,000.00	\$12,311,834.88	\$12,311,834.88	\$12,311,834.88	\$12,187,582.11	100.00	\$0	KM	80,524	4.40	N/A	1.15	4.40	100.00%	N/A	26.13%			
14	Conservación y Reconstrucción de la carretera Hermosillo - Bahía de Kino, del Km. 54+000 al Km. 105+000.	C-00740136	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$38,250,000.00	\$37,164,867.71	\$38,250,000.00	\$37,164,867.71	\$37,164,867.71	\$37,164,867.71	\$37,400,946.25	100.00	\$0	KM	433,050	52.00	N/A	51.78	52.00	100.00%	N/A	99.57%			
15	Reparación de Puesto ubicado en el Km 11+000 de la carretera San Luis Río - Golfo de Santa Clara	C-00740150	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	Obra Terminada	Cuarto Trimestre	2018		\$2,000,000.00	\$1,995,587.07	\$2,000,000.00	\$1,640,347.09	\$1,640,347.09	\$1,640,347.09	\$1,333,260.72	100.00	\$0	OBRA	192,739	1.00	N/A	1.00	1.00	100.00%	N/A	100.00%			

SUMA: \$355,250,000.00 \$363,726,719.16 \$355,250,000.00 \$363,371,469.12 \$363,371,469.12 \$363,371,469.12 \$336,200,414.95

4/7
ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE LA
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA