



**INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS				PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL			
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	CUARTO

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 JCES DIRECCIÓN GENERAL

E410K08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA		A	SI	MET NUM	DEN	INFORME	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
	COORDINACION ADMINISTRATIVA	287						2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLÓ CON LA META PROGRAMADA

	A	SI	MET NUM	DEN	AUDITORIA	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA ESTE PERIODO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 JCES DIRECCIÓN DE OBRAS

444	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		P	SI	MET NUM	DEN	INFORME	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
	KILOMETRO	444						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLE CON LA META PROPUESTA PARA SEGUNDO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022. POR ATRASO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN VADO HUASABAS KM. 2+880 Y SUSPENSIÓN DE TERMINACIÓN DE CALLE 36 SUR.

	P	SI	MET NUM	DEN	KILÓMETRO	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE KILOMETROS RECONSTRUIDOS DE CARRETERA ESTATAL PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

	P	SI	MET NUM	DEN	KILÓMETRO	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TIENE OBRA AUTORIZADA EN 2022

	A	SI	MET NUM	DEN	PESOS	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 POR ATRASO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DEL VADO HUASABAS KM. 2+880 Y SUSPENSIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS CALLE 36 SUR.

	P	SI	MET NUM	DEN	KILÓMETRO	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE TRIMESTRAL
						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%																



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04
TRIMESTRE:
SEGUNDO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE POR EL ATRASO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA VADO HUASABAS KM. 2-4800 Y SUSPENSIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS CALLE 36 SUR.																		
PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INFORME	A	SI	MET NUM	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	7.00	14.00	0.00	40.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE MOTIVADO POR LA FALTA DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL EJERCICIO 2022 ENCAMINADAS A CONSERVAR, MODERNIZAR, CONSTRUIR Y RECONSTRUIR INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES FÍSICAS AL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 JCES DIRECCIÓN TÉCNICA																		
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS. (C3)	PROYECTO	A	SI	MET NUM	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	0.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON PROYECTOS ADICIONALES DEBIDO A PROBLEMÁTICA SURGIDA EN PUENTE POR EL COLAPSO PARCIAL DE OBRA DE DRENAJE EN LA RESIDENCIA DE OBRERÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
SE REALIZARON PROYECTOS ADICIONALES DEBIDO A PROBLEMÁTICA SURGIDA EN PUENTE. POR EL COLAPSO PARCIAL DE OBRA DE DRENAJE EN LA RESIDENCIA DE OBRERÓN.																		
PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REVISADOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	PROYECTO	A	SI	MET NUM	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	0.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON PROYECTOS ADICIONALES DEBIDO A PROBLEMÁTICA SURGIDA EN PUENTE. POR EL COLAPSO PARCIAL DE OBRA DE DRENAJE EN LA RESIDENCIA DE OBRERÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 JCES RESIDENCIAS																		
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CARRETERA ESTATAL CONSERVADA. (C1)	KILOMETRO	A	SI	MET NUM	136.60	409.80	546.40	273.20	1366.00	136.60	564.20	700.80	350.40	1752.00	175.20	894.00	0.00	218.15%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR INICIO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES. SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE KILOMETROS CONSERVADOS DE CARRETERA ESTATAL PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

EVALUACIÓN CUALITATIVA																		
POR INICIO DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES. SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE KILOMETROS CONSERVADOS DE CARRETERA ESTATAL PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.																		
PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN	INFORME	A	SI	MET NUM	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	40.00	31.00	0.00	83.78%



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ETCA-III-04
TRIMESTRE:
SEGUNDO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL				MODIFICADO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL																					
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO		TERCERO	CUARTO																			
DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																																							
EVALUACIÓN CUALITATIVA																																							
DERIVADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN HUBO LA NECESIDAD AUMENTAR LAS MUESTRAS Y ENSAYES A INSUMOS UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.																																							
PORCENTAJE DE RECURSOS PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN	PESOS	A	SI	MET	400000.00	1200000.00	1600000.00	800000.00	4000000.00	4000000.00	4000000.00	20117952.62	20517952.63	10256976.31	5129488.15	5129488.15	15199275.93	15199275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1264.10%																
																								NUM	4000000.00	12000000.00	16000000.00	8000000.00	40000000.00	40000000.00	20117952.62	20517952.63	10256976.31	5129488.15	5129488.15	15199275.93	15199275.93	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																																							
NO SE ALCANZA EL RECURSO CONSIDERADO PARA PARA SEGUNDO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022, POR PROCESO DE LICITACIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 2022.																																							