



Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 JCES DIRECCIÓN GENERAL

E410K08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				
	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES	AUDITORÍA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 JCES DIRECCIÓN DE OBRAS

444	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA																			
	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL CONSTRUIDA. (C2)	KILÓMETRO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	46.67%	20%	33.33%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.03	0.05	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.15	0.15	0.15	0.15	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO PRESENTA AVANCE, COMO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022.																				
	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL RECONSTRUIDA. (C2)	KILÓMETRO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	37.5%	45.83%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.45	0.55	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	1.20	1.20	1.20	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO PRESENTA AVANCE, COMO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022.																				
	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL MODERNIZADA (C2)	KILÓMETRO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE AUTORIZO OBRA PARA SU MODERNIZACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022.																				
	PORCENTAJE DE RECURSOS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PESOS	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	1968277.63	0.00	0.00	1968277.63	250316.16	105990.90	1415861.85	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	1968277.63	0.00	0.00	1968277.63	250316.16	105990.90	1415861.85	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO PRESENTA AVANCE, COMO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022.																				
	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL PROGRAMADA PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS	KILÓMETRO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100.00%	0.00%	46.67%	0.00%	53.33%	50.00%	46.67%	35.29%	44.12%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.07	0.00	0.08	0.15	0.07	0.48	0.60	0.00	0.00%
					DEN	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.15	0.00	0.15	0.30	0.15	1.36	1.36	1.36	



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE AUTORIZO TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE RED CARRETERA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022.

	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INFORME	A	SI	MET	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	7.00	14.00	7.00	8.00	160.00%
					NUM	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	25.00	35.00	35.00	5.00	100.00	7.00	14.00	7.00	8.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MOTIVADO POR LA FALTA DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL EJERCICIO 2022 ENGAMINADAS A CONSERVAR, MODERNIZAR, CONSTRUIR Y RECONSTRUIR INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES FÍSICAS AL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 JCES DIRECCIÓN TÉCNICA

	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS. (C3)	PROYECTO	A	SI	MET	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	100.00%
					NUM	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE OBRAS QUE OCUPABAN SU PRONTA ATENCIÓN FUE NECESARIO LA ELABORACIÓN DE ESTOS PROYECTO ADICIONALES

	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	PROYECTO	A	SI	MET	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	100.00%
					NUM	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE OBRAS QUE OCUPABAN SU PRONTA ATENCIÓN FUE NECESARIO LA ELABORACIÓN DE ESTOS PROYECTO ADICIONALES

	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS REVISADOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	PROYECTO	A	SI	MET	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	100.00%
					NUM	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1.00	4.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A REQUERIMIENTOS DE OBRAS QUE OCUPABAN SU PRONTA ATENCIÓN FUE NECESARIO LA ELABORACIÓN DE ESTOS PROYECTO ADICIONALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 JCES RESIDENCIAS

	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL CONSERVADA. (C1)	KILÓMETRO	A	SI	MET	136.60	409.80	546.40	273.20	1366.00	136.60	564.20	700.80	350.40	1752.00	175.20	894.00	3432.00	1221.36	447.05%
					NUM	136.60	409.80	546.40	273.20	1366.00	136.60	564.20	700.80	350.40	1752.00	175.20	894.00	3432.00	1221.36	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EXCEDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022, POR AJUSTE EN LA META ANUAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AL INCLUIR PARA SU ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO, EL TOTAL DE LA RED CARRETERA.

	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERA ESTATAL PROGRAMADA PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN	KILÓMETRO	A	SI	MET	136.60	409.80	546.40	273.20	1366.00	136.60	564.20	700.80	350.40	1752.00	175.20	894.00	3432.00	1221.36	447.05%
					NUM	136.60	409.80	546.40	273.20	1366.00	136.60	564.20	700.80	350.40	1752.00	175.20	894.00	3432.00	1221.36	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EXCEDE EL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022, POR AJUSTE EN LA META ANUAL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AL INCLUIR PARA SU ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO, EL TOTAL DE LA RED CARRETERA.

	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION	INFORME	A	SI	MET	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	40.00	31.00	63.00	22.00	440.00%
					NUM	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	27.00	37.00	37.00	5.00	106.00	40.00	31.00	63.00	22.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DEL SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN HUBO LA NECESIDAD AUMENTAR LAS MUESTRAS Y ENSAYES A INSUMOS UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.

	PORCENTAJE DE RECURSOS PARA TRABAJOS DE CONSERVACION	PESOS	A	SI	MET	400000.00	1200000.00	1600000.00	800000.00	4000000.00	400000.00	20117952.62	20517952.63	10258976.31	51294881.56	5129488.15	15169275.93	17590765.72	9136916.02	1142.11%
					NUM	400000.00	1200000.00	1600000.00	800000.00	4000000.00	400000.00	20117952.62	20517952.63	10258976.31	51294881.56	5129488.15	15169275.93	17590765.72	9136916.02	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLE CON EL DEVENGO DE RECURSO CONSIDERADO PARA CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2022, EN ATENCIÓN A CONVENIO REDUCTIVO AL ACUERDO, ASÍ COMO CIERRE DE TRABAJOS EN INICIOS DE EJERCICIO 2023.