

RECIBIDO

17 OCT. 2018  
11:30

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Gobierno del Estado de Sonora



JUNTA DE CAMINOS

Hermosillo, Sonora; a 15 de octubre del 2018

Oficio No. JCES - 01 / 1364- 2018

2018: Año de la Salud"

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA  
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO S.C.T. SONORA  
Presente.-

En relación al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2018 (362.50 MDP) celebrados entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Ejecutivo Estatal, el 08 de mayo de 2018; en cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Sexta "Obligaciones de la Entidad Federativa" en su fracción IX que a la letra dice:

IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente en coordinación con la SCT sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, en los términos establecidos en los numerales Duodécimo y Décimo Tercero de los "Lineamientos para informar de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013. De ser el caso y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionaran en el marco del presente Convenio.

Al respecto me permito comunicarle que adjunto al presente se servirá encontrar la información generada al tercer trimestre del ejercicio 2018, no se omite señalar, que la generación de información es supeditada a los periodos de ejecución de las obras y de la presentación de las estimaciones por parte de los contratistas.

En relación a la plataforma digital Seguimiento a Convenios, la Junta de Caminos ha llevado a cabo su actualización conforme la ejecución de los trabajos, cabe señalar, que para la actualización de los avances financieros, estos se encuentran supeditados a la presentación de las estimaciones por parte de los ejecutores de las obras; sin embargo, el sistema se encuentra en actualización constante.

Sin más por el momento, quedo de Usted

Atentamente,  
EL DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS  
DEL ESTADO DE SONORA.

ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS

- C.c.p. MTR. OSCAR RAÚL CALLEJO SILVA - Subsecretario de Infraestructura de SCT.
- C.c.p. ING. CLEMENTE POON HUNG.- Director General de Carreteras de SCT.
- C.c.p. C.P. DANIEL GALINDO RUIZ.- Tesorero del Gobierno del Estado de Sonora.
- C.c.p. C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS.- Secretario de Hacienda.
- C.c.p. ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.- Secretario Infraestructura y Desarrollo Urbano.
- C.c.p. ING. SERGIO CELAYA GARCÍA.- Subsecretario de Obras Públicas de SCT.
- C.c.p. ING. LUIS GUILLERMO CORDOVA FÉLIX.- Director General de Obras Públicas de SCT.
- C.c.p. ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO.- Director de Obras de Carreteras de SCT.
- C.c.p. ING. RICARDO ALARCON ABARCA.- Subdirector de Obras de Centro SCT Sonora.
- C.c.p. ING. RUBEN DARIO SOTO MENDIVIL.- Residente General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Sonora.
- C.c.p. EXPEDIENTE.-
- C.c.p. TELÉFONO: (662) 289 0340 y (662) 289 0344. Hermosillo, Sonora. [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx) / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

AMOMGIS/PIPL/CMG

RECIBIDO  
17 OCT. 2018

RECIBIDO  
24 OCT. 2018

RECIBIDO  
17 OCT. 2018  
SECRETARÍA DEL ESTADO  
LILYBETH DÍAZ B.


RECIBIDO  
17 OCT. 2018  
ISABEL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SCT SONORA  
DIRECCIÓN GENERAL  
RECIBIDO  
17 OCT. 2018  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIDO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Tipo de Trabajo (modernización, conservación, reconstrucción)	Tipo de Camino (Rural o Alimentador)	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveyo	Programa Fondo Conveyo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resarcido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		Avance Ponderado				Observaciones					
																									% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población	Meta Original (Km)	Meta Modificada (Km)		Avance en el Trimestre (Km)	Avance Anual (acumulado en el año) (Km)	% Avance Meta Original (avance acumulado anual original)*100	% Avance Meta Modificada (avance acumulado anual modificada)*100	% Avance en el Trimestre (avance trimestral / avance acumulado anual)*100
1	Conservación y Reconstrucción de la Carretera Campillo 1, del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+000; Conservación y Reconstrucción del Camino Campillo 2, del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+000; Conservación y Reconstrucción de la Carretera Ejido Independencia - E.C. (San Luis Río - Golfo De Santa Clara), del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+300; Conservación y Reconstrucción de 4.08 Kilómetros de Carreteras con Concreto Asfáltico Tramo del Kilómetro 2+059 al 6+140 de la Carretera La Azteca - E.C. (San Luis Río - Golfo De Santa Clara), Segundo Etapa, La Azteca; Conservación y Reconstrucción de la Carretera La Grulla - Ejido Jalisco del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 2+400; Conservación y Reconstrucción de la Carretera Ejido Leguinites - E.C. (San Luis Río - Golfo De Santa Clara), del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 4+100; Conservación y Reconstrucción de 7.00 Kilómetros de Carreteras con Concreto Asfáltico Tramo del Kilómetro 1+470 al 8+200 de la Carretera...	C-00740141-0144,0147-0148	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$42,320,000.00	\$42,320,000.00	\$42,320,000.00	\$42,224,502.65	\$21,302,412.02	\$34,302,412.02	\$34,302,412.02	81.85	\$0	KM	182,739	16.82	N/A	75.33	15.33	81.00%	N/A	100.00%	
2	Conservación y Reconstrucción de la calle 16 del Km. 14+000 al Km. 26+900 tramos aislados en el municipio de Cajeme	C-00740134	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$28,849,158.37	\$18,238,801.55	\$18,238,804.55	\$18,238,804.55	12.30	\$0	KM	433,050	12.30	N/A	8.86	8.86	81.00%	N/A	100.00%	
3	Conservación y Reconstrucción de la carretera Calle 38 Norte del Km 27+800 al Km 48+650, tramos aislados en el municipio de Hermosillo.	C-00740135	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$12,500,000.00	\$12,447,270.17	\$10,048,633.83	\$10,048,646.63	\$10,048,646.63	80.40	\$0	KM	884,273	7.80	N/A	6.32	6.32	81.00%	N/A	100.00%	
4	Conservación y Reconstrucción de la Calle 20 sur del Km 23+800 Al Km 30+900 en el municipio de Hermosillo, Sonora.	C-00740140	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,585,512.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	134,273	12.30	N/A	12.03	12.03	97.83%	N/A	100.00%	
5	Conservación y Reconstrucción de la calle 2700 del Km. 0+000 al Km. 18+600, en el municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora	C-00740153	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	\$31,500,000.00	\$31,448,018.90	\$0.70	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	183,850	10.40	N/A	3.43	3.43	33.00%	N/A	100.00%	
6	Conservación y Reconstrucción de la carretera visitada Yaqui - Mayo del Km. 0+000 al Km. 22+000.	C-00740139	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$38,900,000.00	\$38,900,000.00	\$38,900,000.00	\$38,799,988.10	\$12,785,488.34	\$12,785,488.34	\$12,785,483.34	32.89	\$0	KM	183,850	27.38	N/A	17.88	17.88	85.32%	N/A	100.00%	
7	Conservación y Reconstrucción de la carretera Huestabampo - Elchero del Km. 0+000 al Km. 9+800, en el municipio de Huestabampo, Sonora, se incluyen 6 puentes en el tramo.	C-00740151	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$24,800,000.00	\$24,800,000.00	\$24,800,000.00	\$24,542,404.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	80,524	8.00	N/A	2.08	2.08	22.84%	N/A	100.00%	
8	Conservación y Reconstrucción de la carretera La Alameda - E.C. (Caborca - El Desemboque), del Km. 6+000 al Km. 19+700, en el Estado de Sonora.	C-00740127	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$35,500,000.00	\$35,500,000.00	\$35,500,000.00	\$35,450,498.18	\$1,818,272.82	\$1,818,272.82	\$1,818,272.82	4.56	\$0	KM	85,831	13.70	N/A	1.71	1.71	12.50%	N/A	100.00%	
9	Conservación y Reconstrucción de la carretera Pueblo de Álamos - Microri Grande, del Km. 0+000 al Km. 10+000, en el municipio de Lina y Villa Pequeña, en el Estado de Sonora.	C-00740146	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$20,450,000.00	\$20,450,000.00	\$20,450,000.00	\$20,400,868.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	11,110	10.00	N/A	0.78	0.78	7.88%	N/A	100.00%	
10	Conservación y Reconstrucción de la calle 6 Sur del Km. 0+000 al Km. 17+800 tramos aislados, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora.	C-00740136	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$19,388,050.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	134,273	10.00	N/A	2.15	2.15	21.54%	N/A	100.00%	
11	Conservación y Reconstrucción de la Carretera Las Bocas - Camahuates del Km. 0+000 al Km. 10+000 en el municipio de Huestabampo, en el Estado de Sonora.	C-00740154	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$17,451,841.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	80,524	8.00	N/A	0.01	0.01	0.07%	N/A	100.00%	
12	Conservación y Reconstrucción de la carretera La Mis - San Marcial del Km. 14+800 al Km. 31+000, en el municipio de Guaymas, en el Estado de Sonora.	C-00740145	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$14,350,000.00	\$14,350,000.00	\$14,350,000.00	\$14,289,644.81	\$617,374.29	\$617,374.29	\$617,374.29	4.30	\$0	KM	158,073	5.50	N/A	1.38	1.38	25.00%	N/A	100.00%	
13	Conservación y Reconstrucción de la carretera Las Perlas - Pozo Dulce del Km. 0+000 al Km. 4+200, en el municipio de Huestabampo, Sonora	C-00740152	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$12,380,000.00	\$12,380,000.00	\$12,380,000.00	\$12,311,834.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	80,524	4.40	N/A	3.25	3.25	73.87%	N/A	100.00%	
14	Conservación y Reconstrucción de la carretera Hermosillo - Bahía de Kino, del Km. 54+000 al Km. 106+000.	C-00740138	Conservación	Alimentador	Sonora	Varios	Cobertura municipal	Municipal	Convenios	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Convenio de Reasignación 2018	9- Comunicaciones y Transportes	SIDUR-JCES	Proyectos de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Tercer Trimestre	2018	\$38,250,000.00	\$38,250,000.00	\$38,250,000.00	\$32,478,403.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	KM	433,050	52.00	N/A	0.22	0.22	0.43%	N/A	100.00%	

SUM: \$353,250,000.00 \$353,250,000.00 \$353,250,000.00 \$348,608,735.34 \$77,614,998.85 \$77,614,998.85 \$77,614,998.85

  
 ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVARES  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE LOS CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA